

A kivitelezés elérte a 15%-os készültséget 2023.01.17. napján.

Az alábbi munkák készültek el:

Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, Válaszfal alapok bontása, kihordása, talajjavító réteg készítése. Talajjavító réteg tükrözése. Nyíláskialakítás teherhordó falban, áthidaló elhelyezését követően, falazás, épületgépészeti csővezeték szerelés készítése. Kavics feltöltés tükrözése, tömörítése. Fólia és betonacélháló terítése, majd vasalt aljzatbeton készítése, Bontott nyílások káva kialakítása. Nyílásbontás teherhordófalban, pillér falazás, áthidaló elhelyezés, nyílás befalazás. Bontott nyílások kávéinak kialakítása, nyílás befalazás, vakolatjavítás. homlokzati nyílászárók bontása, új műanyag nyílászárók beépítése.

A kivitelezés elérte a 25%-os készültséget 2023.02.08. napján.

Az alábbi munkák készültek el:

Belső vakolatok leverése, belső oldalfal vakolás, vakolat javítás, lábazati vb. gerenda bevonása vízszigetelő tapasszal illetve XPS szigetelő lapokkal. Vasalt aljzatbeton talajnedvesség elleni szigetelést megelőző kellősítése, majd talajnedvesség elleni szigetelés készítése. Gipszkarton válaszfalak kialakítása, gipszkarton álmennyezet kialakítása, belső oldalfalak vakolása. A homlokzati nyílászárók beépítésre kerültek. A talajnedvesség elleni szigetelés elkészült. A válaszfalak és a mennyezet kialakítása folyamatban van.





A kivitelezés elérte az 50%-os készültséget 2023.03.17. napján.

Az alábbi munkák készültek el:

Villamos alapszerelés készítése, szerelt válaszfalak építése, villany alapszerelés, GK egyoldali borítás készítése. Vakolat javítás, Gépészeti és villamos alapszerelés készítése. Gipszkarton álmennyezet borításának készítése, gipszkarton falak szigetelésének elhelyezése, majd zárása. Épületgépészeti alapszerelés. Lépésálló hungarocell terítése padló rétegrendbe, vasháló és hőtükrös fólia elhelyezése. Gipszkarton falak és álmennyezet zárása, padló hőszigetelés fektetése technológiai fóliával, gipszkarton falak és álmennyezet zárása, padló hőszigetelés fektetése technológiai fóliával. Külső tereprendezési munkák, járdabontás, törmelék elszállítása lerakóhelyre. Esztrich beton készítése padló rétegrendben.





